

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I

LOCAL: FORTUNA DE MINAS/MG

DATA: 08/08/2016

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	FÍSICO / FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL	
1	Serviços preliminares	R\$ -	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2	Limpeza do terreno	R\$ -	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3	Fundações	R\$ 8.963,82	Físico Financeiro	100,00% R\$ 8.963,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.963,82	100,00%
4	Supra-estrutura	R\$ 64.567,75	Físico Financeiro	50,00% R\$ 32.283,88	50,00% R\$ 32.283,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.567,75	100,00%
5	Alvenaria	R\$ 11.846,05	Físico Financeiro	25,00% R\$ 2.961,51	60,00% R\$ 7.107,63	15,00% R\$ 1.776,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.846,05	100,00%
6	Revestimento	R\$ 62.267,88	Físico Financeiro	20,00% R\$ 12.453,58	50,00% R\$ 31.133,94	20,00% R\$ 12.453,58	10,00% R\$ 6.226,79	R\$ -	R\$ 62.267,88	100,00%
7	Pintura	R\$ 25.148,24	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 12.574,12	50,00% R\$ 12.574,12	R\$ 25.148,24	100,00%
8	Pavimentação	R\$ 32.740,17	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 16.370,08	50,00% R\$ 16.370,08	R\$ -	R\$ 32.740,17	100,00%
9	Bancadas, soleiras, peitoris e rodapés	R\$ 15.401,88	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 7.700,94	50,00% R\$ 7.700,94	R\$ -	R\$ 15.401,88	100,00%
10	Esquadrias	R\$ 28.925,61	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 7.231,40	50,00% R\$ 14.462,80	25,00% R\$ 7.231,40	R\$ 28.925,61	100,00%
12	Louças, metais e acessórios	R\$ 19.403,46	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 19.403,46	R\$ 19.403,46	100,00%
13	Instalações hidrosanitárias	R\$ 18.650,87	Físico Financeiro	R\$ -	10,00% R\$ 1.865,09	50,00% R\$ 9.325,44	30,00% R\$ 5.595,26	10,00% R\$ 1.865,09	R\$ 18.650,87	100,00%
14	Instalações elétricas	R\$ 56.619,14	Físico Financeiro	10,00% R\$ 5.661,91	10,00% R\$ 5.661,91	50,00% R\$ 28.309,57	15,00% R\$ 8.492,87	15,00% R\$ 8.492,87	R\$ 56.619,14	100,00%
15	Cobertura	R\$ 37.940,97	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 18.970,48	50,00% R\$ 18.970,48	R\$ -	R\$ 37.940,97	100,00%
16	Sistema de prevenção e combate a incêndio	R\$ 1.314,72	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.314,72	R\$ 1.314,72	100,00%
17	Paisagismo	R\$ -	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
18	Serralheria	R\$ -	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
19	Complementação da obra	R\$ 7.729,95	Físico Financeiro	R\$ -	R\$ -	70,00% R\$ 5.410,96	20,00% R\$ 1.545,99	10,00% R\$ 772,99	R\$ 7.729,95	100,00%
TOTAL		R\$ 391.520,51		R\$ 62.324,70	R\$ 78.052,45	R\$ 107.549,36	R\$ 91.939,34	R\$ 51.654,65	R\$ 391.520,51	


 Marcos Geraldo Regende Abreu
 Eng. Civil CREA 56764/D