



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Fortuna de Minas - MG

Projeto: Ampliação do Centro de Educação Infantil Branca de Neve

Responsável Técnico: Marcos Geraldo Rezende Abreu

Prefeito(a): Patrick Campos Diniz

Data de início da obra: 03/12/2018 (Previsto)

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MES		02º MES		03º MES		04º MES		05º MES		06º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.179,90	8,06%	16.302,90	85,00%	575,40	3,00%	575,40	3,00%	575,40	3,00%	575,40	3,00%	575,40	3,00%
02	FUNDAÇÕES	22.073,92	9,27%	11.036,96	50,00%	11.036,96	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
03	ESTRUTURA	22.311,73	9,37%		0,00%	11.155,86	50,00%	11.155,87	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
04	PAREDES E PAINÉIS	15.840,09	6,65%		0,00%		0,00%	7.920,04	50,00%	7.920,05	50,00%		0,00%		0,00%
05	ESQUADRIAS	8.842,29	3,71%		0,00%		0,00%		0,00%	2.652,69	30,00%	4.421,14	50,00%	1.768,46	20,00%
06	COBERTURA	17.893,71	7,52%		0,00%		0,00%		0,00%	17.893,71	100,00%		0,00%		0,00%
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	343,67	0,14%		0,00%	343,67	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
08	FORROS	4.079,71	1,71%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4.079,71	100,00%		0,00%
09	REVESTIMENTOS	17.368,47	7,30%		0,00%		0,00%		0,00%	17.368,47	100,00%		0,00%		0,00%
10	PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS	22.396,66	9,41%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	22.396,66	100,00%		0,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	22.334,22	9,38%		0,00%	4.466,84	20,00%	4.466,84	20,00%	11.167,12	50,00%		0,00%	2.233,42	10,00%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	16.936,19	7,11%		0,00%	3.387,23	20,00%	3.387,24	20,00%	8.468,10	50,00%		0,00%	1.693,62	10,00%
13	PINTURA	12.455,28	5,23%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	12.455,28	100,00%
14	COMBATE E PREV. A INCÊNDIO E PÂNICO	1.702,50	0,72%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.702,50	100,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.308,39	14,41%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	34.308,39	100,00%
TOTAIS		238.066,73	100,00%	27.339,86	11,48%	30.965,96	13,01%	27.505,39	11,55%	66.045,54	27,74%	31.472,91	13,22%	54.737,07	22,99%
TOTAIS ACUMULADOS		238.066,73	100,00%	27.339,86	11,48%	58.305,82	24,49%	85.811,21	36,05%	151.856,75	63,79%	183.329,66	77,01%	238.066,73	100,00%

Município de Fortuna de Minas, 25 de Outubro de 2018

Responsável Técnico: Marcos Geraldo Rezende Abreu - Eng. Civil 55.754/D CREA-MG