

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I

DATA: 08/08/2016

LOCAL: FORTUNA DE MINAS/MG

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	FÍSICO / FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	Serviços preliminares	R\$ -	Físico						0,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Limpeza do terreno	R\$ -	Físico						0,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Fundações	R\$ -	Físico	100,00%					100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Supra-estrutura	R\$ 69.331,45	Físico	50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 34.665,73	R\$ 34.665,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Alvenaria	R\$ 11.846,05	Físico	25,00%	60,00%	15,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 2.961,51	R\$ 7.107,63	R\$ 1.776,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	Revestimento	R\$ 62.267,88	Físico	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 12.453,58	R\$ 31.133,94	R\$ 12.453,58	R\$ 6.226,79	R\$ -	R\$ -
7	Pintura	R\$ 25.148,24	Físico				50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.574,12	R\$ 12.574,12	R\$ -
8	Pavimentação	R\$ 32.740,17	Físico			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.370,08	R\$ 16.370,08	R\$ -	R\$ -
9	Bancadas, soleiras, peitoris e rodapés	R\$ 15.401,88	Físico			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,94	R\$ 7.700,94	R\$ -	R\$ -
10	Esquadrias	R\$ 28.925,61	Físico			25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.231,40	R\$ 14.462,80	R\$ 7.231,40	R\$ -
12	Louças, metais e acessórios	R\$ 19.403,46	Físico					100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.403,46	R\$ -
13	Instalações hidrosanitárias	R\$ 18.650,87	Físico		10,00%	50,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 1.865,09	R\$ 9.325,44	R\$ 5.595,26	R\$ 1.865,09	R\$ -
14	Instalações elétricas	R\$ 56.619,14	Físico	10,00%	10,00%	50,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 5.661,91	R\$ 5.661,91	R\$ 28.309,57	R\$ 8.492,87	R\$ 8.492,87	R\$ -
15	Cobertura	R\$ 37.940,97	Físico			50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.970,48	R\$ 18.970,48	R\$ -	R\$ -
16	Sistema de prevenção e combate a incêndio	R\$ 1.314,72	Físico					100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,72	R\$ -
17	Paisagismo	R\$ -	Físico						0,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	Serralheria	R\$ -	Físico						0,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	Complementação da obra	R\$ 7.729,95	Físico			70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.410,96	R\$ 1.545,99	R\$ 772,99	R\$ -
TOTAL		R\$ 387.320,39		R\$ 55.742,73	R\$ 80.434,30	R\$ 107.549,36	R\$ 91.939,34	R\$ 51.654,65	R\$ 387.320,39