



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
Superintendência de Infraestrutura Escolar

Marcos Geraldo Resende Albreu
RFB CREA 55754/D

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (POR PLANILHA APROVADA / COM AJUSTE)

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

Nº CONVENIO: 1621/2011

DATA: 22/04/2015

ESCOLA:

ESCOLA MUNICIPAL MARIO DINIZ PONTES

OBJETO:

Ampliação de 6 salas de aula, sanitários masc./ fem., inclusive instalação sanitária adaptada para portadores de deficiência e rampa de acesso ao 2º pavimento da Escola Municipal Mano Diniz Pontes, conforme convênio nº 62.1.3.1621/2011

ADITIVO DE VALOR Nº: 245/2013

ADITIVO DE AJUSTE Nº:

DATA:

ADITIVO DE SALDO RESIDUAL Nº:

DATA:

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA Nº 1 DATA 30/10/2013

VALOR LICITADO: R\$ 353.932,10

DATA:

30/04/2013

ADITIVOS

PRAZO:

06 MESES

EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA MINAS NOVA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO PLANILHA DE SERVIÇO (CONFORME APROVADO PELA SEMIG)	VALOR TOTAL CONVENIO SEMIG	% CONV.	VALOR LICITADO	% LICIT / CONV.	VALOR TOTAL PLANILHA AJUSTADA	% AJUS / CONV.	VALOR TOTAL PAGO	% PAGO / AJUST.	% EXECUTADO (MEDIÇÃO ATUAL)	VALOR EXECUTADO (MEDIÇÃO ATUAL X VALOR AJUSTADO)
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	1.424,20	0,53%	1.823,75	0,68%	1.823,75	100,00%	1.823,75	100,00%	100,00%	1.823,75
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.104,15	0,41%	1.412,21	0,53%	1.412,21	0,53%	1.405,91	99,55%	99,55%	1.405,91
3	TRABALHOS EM TERRA	6.275,66	2,34%	8.033,47	2,99%	8.033,47	2,99%	8.033,47	100,00%	100,00%	8.033,47
4	FUNDAÇÕES	27.224,34	10,14%	34.962,76	13,03%	34.962,76	13,03%	30.931,07	88,47%	88,47%	30.931,07
5	SUPERESTRUTURA	56.892,26	21,20%	72.826,84	27,13%	72.826,84	27,13%	59.003,33	81,02%	81,02%	59.003,33
6	ALVENARIA	25.738,50	9,59%	32.951,37	12,28%	32.951,37	12,28%	32.951,37	100,00%	100,00%	32.951,37
7	COBERTURA E FORRO	22.389,96	8,34%	38.914,65	14,50%	38.914,65	14,50%	38.914,65	100,00%	100,00%	38.914,65
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.790,76	4,02%	13.811,99	5,15%	13.811,99	5,15%	12.028,08	87,08%	87,08%	12.028,08
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS	4.954,83	1,85%	6.342,03	2,36%	6.342,03	2,36%	2.527,73	39,86%	39,86%	2.527,73
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.282,43	1,96%	6.735,88	2,51%	6.735,88	2,51%	5.020,04	74,53%	74,53%	5.020,04
11	ESCALARIAS DE MADEIRA	2.880,61	1,07%	3.686,99	1,37%	3.686,99	1,37%	3.686,99	100,00%	100,00%	3.686,99
12	ESCALARIAS METÁLICAS	26.620,14	9,92%	34.074,01	12,70%	34.074,01	12,70%	29.244,62	85,83%	85,83%	29.244,62
13	FERRAGENS	8.844,50	3,30%	11.321,65	4,22%	11.321,65	4,22%	7.480,60	66,07%	66,07%	7.480,60
14	REVESTIMENTO	17.119,55	6,38%	21.910,11	8,16%	21.910,11	8,16%	21.836,56	99,66%	99,66%	21.836,56
15	PIÇOS E RODAPÉS	20.483,70	7,63%	26.221,50	9,77%	26.221,50	9,77%	26.089,18	99,50%	99,50%	26.089,18
16	VIDROS	5.656,78	2,11%	7.240,77	2,70%	7.240,77	2,70%	7.240,77	100,00%	100,00%	7.240,77
17	PINTURA	10.775,53	4,01%	13.789,03	5,14%	13.789,03	5,14%	13.789,03	100,00%	100,00%	13.789,03
18	BANCADAS E PRATELEIRAS	4.222,72	1,57%	5.405,03	2,01%	5.405,03	2,01%	3.328,49	61,58%	61,58%	3.328,49
19	DIVERSOS	7.684,92	2,86%	9.836,73	3,66%	9.836,73	3,66%	8.986,14	91,35%	91,35%	8.986,14
20	MANUTENÇÃO / DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	QUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	POÇO ARTESIANO / CISTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	LIMPEZA	1.929,02	0,72%	2.469,45	0,92%	2.469,45	0,92%	2.313,07	93,67%	93,67%	2.313,07
24	OUTROS	126,49	0,05%	161,88	0,06%	161,88	0,06%	146,95	90,78%	90,78%	146,95
TOTAL GERAL CONVENIO		268.401,05	100,00%	353.932,10	131,87%	353.932,10	131,87%	316.781,79	89,50%	89,50%	316.781,79

Cronograma de Acompanhamento de Obra (PARÁ PLANILHA AJUSTADA)

22/04/2015

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: FORTUNA DE MINAS / MG
 ESCOLA: MARIO DINIZ PONTES

OBJETO: Ampliação de 6 salas de aula, sanitários masc./fem., inclusive instalação sanitária adequada para portadores de deficiência e rampa de acesso ao 2º pav. Da Escola Municipal Mario Diniz Pontes

Nº DO CONVÊNIO: 1621/2011

DATA: 29/04/2015

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico % Financeiro						
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico % Financeiro						
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico % Financeiro						
4	FUNDAÇÕES	Físico % Financeiro						
5	SUPERESTRUTURA	Físico % Financeiro	50,59% R\$ 24.822,41	100,00% R\$ 24.822,41				
6	ALVENARIA	Físico % Financeiro	3,78% R\$ 1.846,49		100,00% R\$ 1.846,49			
7	COBERTURA E FORRO	Físico % Financeiro						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico % Financeiro	3,28% R\$ 1.611,12		100,00% R\$ 1.611,12			
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Físico % Financeiro						
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico % Financeiro	3,50% R\$ 1.715,94		100,00% R\$ 1.715,94			
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico % Financeiro						
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico % Financeiro	9,84% R\$ 4.825,39		100,00% R\$ 4.825,39			
13	FERRAGENS	Físico % Financeiro	10,55% R\$ 5.178,89		100,00% R\$ 5.178,89			
14	REVESTIMENTO	Físico % Financeiro	5,61% R\$ 2.754,00		100,00% R\$ 2.754,00			
15	PRISOS E RODAPÉS	Físico % Financeiro	3,82% R\$ 1.873,99		100,00% R\$ 1.873,99			
16	VÍBROS	Físico % Financeiro						
17	PINTURA	Físico % Financeiro	2,73% R\$ 1.338,33		100,00% R\$ 1.338,33			
18	BANCAÍDAS E PRATELEIRAS	Físico % Financeiro	4,23% R\$ 2.076,54		100,00% R\$ 2.076,54			
19	DIVERSOS	Físico % Financeiro	1,73% R\$ 850,59		100,00% R\$ 850,59			
23	LIMPEZA	Físico % Financeiro	0,32% R\$ 156,39		100,00% R\$ 156,39			
24	OUTROS	Físico % Financeiro	0,03% R\$ 14,94		100,00% R\$ 14,94			
	TOTAL	Físico % Financeiro	100,00% R\$ 49.006,92	50,59% R\$ 24.822,41	49,41% R\$ 24.246,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

Marcos Gabriel Mendes Abreu
 Eng. Civil - CREA 53754/D
 CREA/MG - INSS - INRESPONSÁVEL

Observações:

Marcos