

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO																	
INFORMAÇÕES GERAIS																	
Prefeitura: MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS						Valor CT/TA: R\$356.962,63		Total Acumulado: R\$356.962,63		Saldo Anterior: R\$356.962,63		Esta Medição: R\$356.962,63		Saldo: R\$0,00		Posição Física do Contrato (%)	
Contratada: BLACK ENGENHARIA LTDA						Medição: 1		Período: jul/25		Data: 11/07/2025							
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM			Ordem de Serviço: NAF 001342									1ª Medição		100,00%			
Convênio:												Acumulado		100,00%			
Prazo de Execução:													PLANILHA DE MEDIÇÃO				
ITEM	Código	Discriminação <i>Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações</i>	Unidade	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Anterior C	Quantidade Executada Nesta Medição D	Quantidade Executada Acumulada E	Valor (R\$) Previsto Total Ax8	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax4	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax5	% Executada					
3		RECONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	-	R\$311.332,53	R\$311.332,53	R\$311.332,53	100,00%					
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	3,32	2.218,44		2.218,44	2218,44	R\$7.360,36	R\$7.360,36	R\$7.360,36	100,00%					
3.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	257,49	443,69		443,69	443,69	R\$114.245,97	R\$114.245,97	R\$114.245,97	100,00%					
3.3	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M³	5,05	2.218,44		2.218,44	2218,44	R\$11.205,67	R\$11.205,67	R\$11.205,67	100,00%					
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	2.479,17	66,55		66,55	66,55	R\$164.988,79	R\$164.988,79	R\$164.988,79	100,00%					
3.5	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	2,42	2.218,44		2.218,44	2218,44	R\$5.378,72	R\$5.378,72	R\$5.378,72	100,00%					
3.6	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	3,06	2.662,13		2.662,13	2662,13	R\$8.153,02	R\$8.153,02	R\$8.153,02	100,00%					
7		ITENS NOVOS - REDE DE ÁGUA							R\$45.630,10	R\$45.630,10	R\$45.630,10	100,00%					
7.1	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$38,31	686,00		686,00	686,00	R\$26.282,40	R\$26.282,40	R\$26.282,40	100,00%					
7.2	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	R\$10,42	658,56		658,56	658,56	R\$6.868,09	R\$6.868,09	R\$6.868,09	100,00%					
7.3	104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	R\$18,98	657,21		657,21	657,21	R\$12.479,61	R\$12.479,61	R\$12.479,61	100,00%					
TOTAL									R\$356.962,63	R\$ 356.962,63	R\$356.962,63	100,00%					
Fiscalização			Contratada:			Fiscalização			A presente medição importa em								
									R\$356.962,63								
Tatiane de Oliveira Lopes Engenheira Civil- CREA: MG-352496/D			BLACK ENGENHARIA LTDA Tulio Gomes Urgal - CREA MG 254.483/D			Consortorio Diamante Engenharia Elias Dalberto Seidel- CREA PR 114.671/D											