

Pergunta	Sim / Não
Por favor indique se houve alguma alteração das datas previstas? (Sim ou Não)	



Preenchimento obrigatório.

(Caso tenha indicado na opção que **sim**, favor preencher as novas datas de início e término nos campos das células em **amarelo**. Caso tenha indicado a opção **não**, não é necessário o preenchimento, pois serão consideradas as datas previstas)

Mês de referência	mai/26
ID	OBR-00000114
Nome do Projeto	Construção Casas Populares na Bacia do Paraopeba – Fortuna de Minas
Estimativa máxima de término FGV	04/07/2027

ID	Marcos principais	Datas iniciais de referência 'avanço físico previsto' do projeto			Mês de referência da última reprogramação (setembro/2025)			Datas atuais de referência 'avanço físico realizado' do projeto			Justificativa da reprogramação
		Previsão de Início (Linha de Base)	Previsão de Término (Linha de Base)	Duração (Linha de Base)	Início (Último informado)	Término (Último informado)	Duração (Último informado)	Início Reprogramado	Término Reprogramado	Duração Reprogramada	
Início do projeto											
	Etapa 1 - Desenvolvimento	01/04/2024	30/12/2024	273	01/04/2024	06/02/2026	676	01/04/2024	10/07/2026	830	
1	Contratações preliminares	01/04/2024	30/12/2024	273	01/04/2024	30/06/2024	676	01/04/2024	26/06/2026	816	
1.1	Obtenção de licenças para contratação	01/04/2024	30/06/2024	90	01/04/2024	30/06/2024	90	01/04/2024	30/06/2024	90	
1.2	Contratação da empresa para realização de estudos preliminares (sondagem e etc)	19/07/2024	22/07/2024	3	19/07/2024	22/07/2024	3	19/07/2024	22/07/2024	3	
1.3	Contratação da empresa projetista	19/07/2024	22/07/2024	3	19/07/2024	22/07/2024	3	19/07/2024	22/07/2024	3	
1.4	Contratação da empresa executora (empreiteira)	02/12/2024	30/12/2024	28	02/01/2026	06/02/2026	35	09/04/2026	26/06/2026	78	
2	Desenvolvimento da Engenharia	23/07/2024	19/12/2024	149	23/07/2024	31/12/2025	526	23/07/2024	10/07/2026	717	
2.1	Estudos preliminares	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	
2.2	Elaboração dos projetos cabíveis (conceitual/básico)	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	
2.3	Elaboração dos projetos cabíveis (detalhado/executivo)	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	23/07/2024	18/11/2024	118	
2.4	Obtenção de licenças para implantação	19/11/2024	19/12/2024	30	26/06/2025	31/12/2025	188	10/06/2026	10/07/2026	30	
Etapa 2 - Implantação da Obra											
3	Execução da obra	09/01/2025	30/12/2026	720	21/02/2026	04/01/2027	317	11/07/2026	14/10/2028	826	
3.1	Vistoria cautelar/mobilização da obra	09/01/2025	30/12/2026	720	21/02/2026	04/01/2027	317	11/07/2026	14/10/2028	826	
3.1	Vistoria cautelar/mobilização da obra	09/01/2025	24/01/2025	15	21/02/2026	08/03/2026	15	11/07/2026	26/07/2026	15	
3.2	Execução da Obra	25/01/2025	30/12/2026	704	09/03/2026	04/01/2027	301	27/07/2026	18/01/2028	540	
3.3	Marco de acompanhamento intermediário da obra (50% de conclusão da obra)	12/01/2026	12/01/2026	0	06/08/2026	06/08/2026	0	14/10/2028	14/10/2028	0	
3.4	Obtenção de licenças para operação	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	-	
3.5	Entrega e instalação dos equipamentos (se aplicável)	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	-	
3.6	Desmobilização da obra	15/12/2026	30/12/2026	15	20/12/2026	04/01/2027	15	03/01/2028	18/01/2028	15	
Conclusão da iniciativa											
		-	30/12/2026	1003	-	04/01/2027	1008	-	14/10/2028	1657	

ATENÇÃO, O PRAZO ULTRAPASSA A ESTIMATIVA DA FGV