



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA DE MINAS

### CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO:							PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES	
REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE - Rua Alvorada, nº 430 - Bairro: Centro					rev00 - 18/05/2022			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,16%	100,00%			
			Financeiro	1.537,26	1.537,26			
2	-	COBERTURA	Físico %	10,77%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	7.660,86	1.915,22	1.915,22	1.915,22	1.915,22
3	-	SERRALHERIA/ESQUADRIAS	Físico %	20,73%	33,00%	33,00%	34,00%	
			Financeiro	14.742,17	4.864,92	4.864,92	5.012,34	
4	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,14%			50,00%	50,00%
			Financeiro	2.944,52			1.472,26	1.472,26
5	-	ACESSÓRIOS	Físico %	5,13%				100,00%
			Financeiro	3.650,19				3.650,19
6	-	PINTURA	Físico %	53,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	38.291,40	9.572,85	9.572,85	9.572,85	9.572,85
7	-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	2,13%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	1.514,43	757,22	757,22		
8	-	LIMPEZA DE OBRA	Físico %	1,10%				100,00%
			Financeiro	784,72				784,72
TOTAL			Físico %	100,00%	26,22%	24,06%	25,27%	24,46%
			Financeiro	R\$ 71.125,55	R\$ 18.647,46	R\$ 17.110,20	R\$ 17.972,66	R\$ 17.395,24

\_\_\_\_\_  
 Túlio Bárcia Tolentino  
 Engº Civil - CREA - MG N° 208.289/D