

INFORMAÇÕES GERAIS

Convenio: Bravo da Freixo - 120 dias

07/06/07 - 00:00:00

Quantity


ITEM	Código	Descrição	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Executada Total	Quantidade Executada Anterior	Quantidade Executada Nesta Medição	Quantidade Executada Acumulada	Valor (R\$) Previsto Total	Valor (R\$) Execução Nesta Medição	Valor (R\$) Execução Acumulada	% Executada
Conforme Planilha Orçamentária Unificada e seus anexos												
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1	ED-50394	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU RÊDIO URBANO COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	%	R\$11.311.663,83	0,002	0,001	0,00	0,00	R\$22.633,33	R\$11.311,66	R\$11.311,66	50,00%
1.2	36932	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDCAP	M²	R\$286,49	13,50	8,91	8,91	8,91	R\$3.867,63	R\$3.867,63	R\$3.867,63	66,00%
1.4	80.50.20	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	R\$1.546,98	3,00	2,00	2,00	2,00	R\$3.093,96	R\$3.093,96	R\$3.093,96	66,00%
1.5	89.50.21	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	R\$1.546,98	3,00	1,00	1,00	1,00	R\$1.546,98	R\$1.546,98	R\$1.546,98	33,33%
1.6	37144	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (DEPOSITO)	MES	R\$1.068,77	4,00	4,00	4,00	4,00	R\$4.235,10	R\$4.235,10	R\$4.235,10	100,00%
1.7	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACOS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICROTÓIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$1.653,79	4,00	4,00	4,00	4,00	R\$6.615,16	R\$6.615,16	R\$6.615,16	100,00%
1.8	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$1.321,38	4,00	4,00	4,00	4,00	R\$5.285,52	R\$5.285,52	R\$5.285,52	100,00%
1.9	37155	BANHEIRO QUÍMICO 11/10X20/230CM COM MANUTENÇÃO	MES	R\$843,58	8,00	2,00	3,00	5,00	R\$6.748,68	R\$2.580,75	R\$9.329,43	62,00%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	32344	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	R\$24.735,86	4,00	3,70	3,70	3,70	R\$99.503,44	R\$99.503,44	R\$99.503,44	92,00%
2.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$151,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	R\$997.100,12	R\$997.100,12	R\$997.100,12	100,00%
2.3	90776	ENGENHEIRO CÍVEL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$585,28	880,00	750,00	750,00	750,00	R\$514.856,59	R\$514.856,59	R\$514.856,59	85,33%
2.4	90780	MAESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$1.761,00	880,00	750,00	750,00	750,00	R\$1.539.800,00	R\$1.539.800,00	R\$1.539.800,00	85,33%
2.5	90767	APROFUNDADOR OU APROFUNDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$1.761,00	880,00	750,00	750,00	750,00	R\$1.539.800,00	R\$1.539.800,00	R\$1.539.800,00	85,33%
2.6	90772	AUXÍLIO DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$151,12	880,00	750,00	750,00	750,00	R\$132.000,00	R\$132.000,00	R\$132.000,00	100,00%
2.7	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UMX7 MES	R\$151,87	30,00	30,00	30,00	30,00	R\$4.556,10	R\$4.556,10	R\$4.556,10	100,00%
2.8	37196	PLACA 1,00X0,60X0,12 (LATA DE GALV. 28 EM CAVALETE	UMX7 MES	R\$151,87	30,00	30,00	30,00	30,00	R\$4.556,10	R\$4.556,10	R\$4.556,10	100,00%
2.9	37197	CAIXA DE FUMOS 1,00X0,60X0,12 (LATA DE GALV. 28 EM CAVALETE	UMX7 MES	R\$151,87	30,00	30,00	30,00	30,00	R\$4.556,10	R\$4.556,10	R\$4.556,10	100,00%
2.10	73463	CHAMADOCAMINHÃO TOCO, PRF 1.300 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 135 CV, INCLUSIVE CARROCEIRA FIVA ABERTA DE	H	R\$316,77	600,00	600,00	600,00	600,00	R\$190.059,36	R\$190.059,36	R\$190.059,36	100,00%
3		RECONSTRUÇÃO E RECAPETAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
3.1	10076	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2019	M²	3,32	20.950,00	17.734,59	2.400,00	19894,59	R\$69.508,08	R\$7.962,74	R\$76.470,82	94,88%
3.2	96986	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRADUADA SÁTES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M²	257,49	4.837,50	3.486,92	396,00	3882,92	R\$1.245.615,98	R\$1.096.966,70	R\$2.342.582,68	80,27%
3.3	RO-51228	IMPRIMAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M²	5,05	20.950,00	16.083,87	16.083,87	16.083,87	R\$105.821,59	R\$105.821,59	R\$105.821,59	76,77%
3.4	99995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE RO. ALENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M²	2.479,05	628,50	450,10	450,10	450,10	R\$1.558.083,71	R\$1.115.820,97	R\$2.673.904,68	71,61%
3.5	RO-51229	PIRUPUA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M²	2,42	20.950,00	16.083,87	16.083,87	16.083,87	R\$50.794,36	R\$38.996,18	R\$54.990,05	76,77%
3.6	93932	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM), AF. 07/2020	M³XKM	3,08	53.422,50	26.104,95	5.184,00	31.288,95	R\$163.611,12	R\$15.876,48	R\$179.487,60	54,57%
4		TIPOLOGIA/ NATUREZA DE TERRE							R\$1.651.286,03	R\$158.182,70	R\$1.809.468,73	88,74%
4.1	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPECIALIZAÇÃO MANUAIS	m³	58,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	R\$140.726,10	R\$140.726,10	R\$140.726,10	100,00%
4.2	ED-51105	ESPECIALIZAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	10,63	3.000,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	R\$31.902,00	R\$23.798,89	R\$45.700,89	74,60%
4.3	ED-51102	ESPECIALIZAÇÃO TIPO DESSCANTO EM CAMINHÃO PRANCHAS E ESPECIALIZAÇÃO DE TERRE	M²	72,02	11.080,00	10.674,60	402,40	11.080,00	R\$798.026,33	R\$798.188,56	R\$1.596.214,89	100,00%
4.4	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMANTAMENTO, DISTACAMENTO, LIMPEZA/REGIÇÃO DO TERRENO	M²	6,20	7.000,00	2.738,18	461,25	3.199,43	R\$43.397,35	R\$2.859,58	R\$46.256,93	45,71%
4.5	ED-51112	ESPECIALIZAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MAIOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M³	11,45	10.900,00	8.203,92	1.559,83	9763,75	R\$124.835,72	R\$112.864,45	R\$237.699,97	89,58%
4.6	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	4,18	10.900,00	7.767,22	1.517,30	9284,52	R\$45.552,87	R\$36.341,05	R\$81.893,87	85,18%
4.7	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 BM - DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XKM	6,41	43.600,00	16.382,02	11.478,97	28.860,98	R\$279.576,37	R\$179.355,48	R\$458.931,85	64,36%
4.8	ORR-VIA-430	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 30 A 50 KM (RDS)	TKM	1,11	169.312,50	112.200,00	25.600,00	137.800,00	R\$187.248,79	R\$28.311,96	R\$215.560,75	81,39%
5		PRELIMINAR							R\$4.865.537,93	R\$312.248,62	R\$5.177.786,55	50,55%

MEMÓRIAS MEDIÇÃO 09 – ABRIL/2025

B

f

ESCAVAÇÃO DE VALA



Handwritten signature in blue ink.

ESCAVAÇÃO DE VALA




ESCAVAÇÃO DE VAIA





B

ESCAVAÇÃO DE CAIXA





Handwritten signature in blue ink.

ESCORAMENTO DE VALA





ESCORAMENTO DE VALA



1


B

CONCRETAGEM DE BERÇO





B

CONCRETAGEM DE BERÇO



CONCRETAGEM DE BERÇO



REDMI 13C


28/04/2025 11:41

CONCRETAGEM DE BERÇO



8.


ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO



28

REUNITE DE TUBOS DE CONCRETO



2. B

CONCRETAGEM DE CONTRA BERÇO



2


REATERRO / COMPACTAÇÃO DE VAIA



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'B' in blue ink.

REATERRO / COMPACTAÇÃO DE VALA



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



REATERRO / COMPACTAÇÃO DE VALA



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

TRATAMENTO DE SUBLEITO



8


TRATAMENTO DE SUBLEITO



2

B

TRATAMENTO DE SUBLEITO



Handwritten signature in blue ink.


LANÇAMENTO DE BASE



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

LANÇAMENTO DE BASE



24 de abril de 2025 às 14:19:39
Fortuna De Minas MG
35765-000
Brasil

B

TRATAMIENTO DE BASE



3.


8

TRATAMENTO DE BASE



B


EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETÁ



Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARGETA



B


LIMPEZA DAS VIAS



2.

B

LIMPEZA DAS VIAS



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

NAF	PARCIAL	FORNECEDOR	VALOR	NOTA FISCAL	% MEDIÇÃO	6,34%	COM REAUSTE 6,34%		
1387	1	BLACK ENGENHARIA	R\$ 192.757,73	120	1,81%	R\$ 12.220,84	R\$ 204.978,57		1,81%
1387	2	BLACK ENGENHARIA	R\$ 363.009,86	141	3,40%	R\$ 23.014,83	R\$ 386.024,69		3,40%
1387	3	BLACK ENGENHARIA	R\$ 584.722,10	174	5,48%	R\$ 37.071,38	R\$ 621.793,48		5,48%
1387	4	BLACK ENGENHARIA	R\$ 550.678,50	209	5,16%	R\$ 34.913,02	R\$ 585.591,52		5,16%
1387	5	BLACK ENGENHARIA	R\$ 884.097,50	20	8,29%	R\$ 56.051,78	R\$ 940.149,28		8,29%
1387	6	BLACK ENGENHARIA	R\$ 677.675,74	32	6,36%	R\$ 42.964,64	R\$ 720.640,38		6,36%
1387	7	BLACK ENGENHARIA	R\$ 1.394.233,71	56	13,08%	R\$ 88.394,42	R\$ 1.482.628,13		13,08%
1387	8	BLACK ENGENHARIA	R\$ 1.720.416,22	79	16,13%	R\$ 109.074,39	R\$ 1.829.490,61		16,13%
TOTAL EXECUTADO ATÉ A 8ª MEDIÇÃO			R\$ 6.367.591,36		59,72%	R\$ 403.705,29	R\$ 6.771.296,65		59,72%
VALOR INICIAL DO CONTRATO			R\$ 10.663.247,28		100,00%	R\$ 676.049,88	R\$ 11.339.297,16		100,00%
SALDO DO CONTRATO			R\$ 4.295.655,92		40,28%	R\$ 272.344,59	R\$ 4.568.000,51		40,28%
1387	9	BLACK ENGENHARIA	R\$ 685.240,74		6,43%	R\$ 43.445,04	R\$ 728.685,78		6,43%
SALDO DO CONTRATO			R\$ 3.610.415,18		33,86%	R\$ 228.900,32	R\$ 3.839.315,50		33,86%

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/100

Emitida em:
16/06/2025 às 14:49:57

Competência:
16/06/2025

Código de Verificação:
6496d2b2

BLACK
ENGENHARIA

BLACK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 40.669.672/0001-09
RUA SERGIPE, 925, SALA 1402, Savassi - Cep: 30130-171
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 1280628/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.116.145/0001-18
MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
AV. RENATO AZEREDO, 210, CENTRO - Cep: 35760-000
Fortuna De Minas
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
MG
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

9ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

CONTRATO: 000032 / 2024

Número da NAF: 001387 / 0009 - Global

Número Processo: 000014 / 2024

Empenho:001812

CNO Nº 90.020.09930/74

ART: MG20243111963

CENTRO CUSTO: 051

**RETENÇÃO ISS (CONF.LEI COMPLEMENTAR DE FORTUNA DE MINAS Nº 50/2014)-ALÍQUOTA ISS DE 2%-

DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BC:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 685.240,74

VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS: R\$342.620,37

VALOR DA BASE DE CÁLCULO: R\$342.620,37

VALOR DO ISS: R\$6.852,41

**NÃO RETENÇÃO INSS (EMPREITADA TOTAL) CONF. INC. VII E § 2º DO ART. 114 E INC. II DO § 2º DO ART. 135, DA IN RFB Nº 2110/2022.

**IRRF (1,2%): R\$ 8.222,89 CONF. ART. 2º-A E ART. 3º-A DA IN RFB Nº 1234/2012.

**CONTA BANCÁRIA:

BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.669.672/0001-09

BANCO ITAU (341)

AG: 0925

C/C: 98622-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3126406 / Fortuna De Minas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 685.240,74	Valor dos serviços:	R\$ 685.240,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 342.620,37
(-) Retenções Federais:	R\$ 8.222,89	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 6.852,41	(=) Base de Cálculo:	R\$ 342.620,37
Valor Líquido:	R\$ 670.165,44	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 6.852,41

Retenções Federais:

IR: R\$ 8.222,89

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001240669672000109250000000010025065369543760.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

BH

NOTA

10

https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf

1/1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/101

Emitida em:
16/06/2025 às 14:54:57

Competência:
16/06/2025

Código de Verificação:
cc77ff91

BLACK
ENGENHARIA

BLACK ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 40.669.672/0001-09
RUA SERGIPE, 925, SALA 1402, Savassi - Cep: 30130-171
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 1280628/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.116.145/0001-18
MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS
AV. RENATO AZEREDO, 210, CENTRO - Cep: 35760-000
Fortuna De Minas
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
MG
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

9ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS E RURAIS COM DRENAGEM, SARJETA, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS -MG

CONTRATO: 000032 / 2024

Número da NAF: 001387 / 0009 - Global

Número Processo: 000014 / 2024

Empenho:001812

CNO Nº 90.020.09930/74

ART: MG20243111963

CENTRO CUSTO: 051

****RETENÇÃO ISS (CONF.LEI COMPLEMENTAR DE FORTUNA DE MINAS Nº 50/2014)-ALÍQUOTA ISS DE 2%-**

DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BC:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 43.445,04

VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS: R\$21.722,52

VALOR DA BASE DE CÁLCULO: R\$21.722,52

VALOR DO ISS: R\$434,45

****NÃO RETENÇÃO INSS (EMPREITADA TOTAL) CONF. INC. VII E § 2º DO ART. 114 E INC. II DO § 2º DO ART. 135, DA IN RFB Nº 2110/2022.**

****IRRF (1,2%): R\$ 521,34 CONF. ART. 2º-A E ART. 3º-A DA IN RFB Nº 1234/2012.**

****CONTA BANCÁRIA:**

BLACK ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 40.669.672/0001-09

BANCO ITAU (341)

AG: 0925

C/C: 98622-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3126406 / Fortuna De Minas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 43.445,04	Valor dos serviços:	R\$ 43.445,04
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 21.722,52
(-) Retenções Federais:	R\$ 521,34	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 434,45	(=) Base de Cálculo:	R\$ 21.722,52
Valor Líquido:	R\$ 42.489,25	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 434,45

Retenções Federais:

IR: R\$ 521,34

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001240669672000109250000000010125060191603257.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

BH
NOTA
10

https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf

1/1