

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO:		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BEIRA CÔRREGO - ZONA RURAL			PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES					
		rev00 - 09/01/2023								
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	1,60% 1.671,43	100,00% 1.671,43					
2	-	MURO DE DIVISA / RAMPA DE ACESSO	Físico % Financeiro	24,50% 25.631,99	20,00% 5.126,40	30,00% 7.689,60	30,00% 7.689,60	20,00% 5.126,40		
3	-	SERRALHERIA/ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	8,91% 9.319,76	10,00% 931,98	10,00% 931,98	20,00% 1.863,95	20,00% 1.863,95	20,00% 1.863,95	20,00% 1.863,95
4	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	5,45% 5.707,95			25,00% 1.426,99	25,00% 1.426,99	25,00% 1.426,99	25,00% 1.426,99
5	-	PISO / REVESTIMENTO	Físico % Financeiro	23,33% 24.412,69	15,00% 3.661,90	25,00% 6.103,17	25,00% 6.103,17	15,00% 3.661,90	10,00% 2.441,27	10,00% 2.441,27
6	-	ALVENARIA (INTERNA)	Físico % Financeiro	6,04% 6.323,47			25,00% 1.580,87	25,00% 1.580,87	25,00% 1.580,87	25,00% 1.580,87
7	-	FORRO	Físico % Financeiro	2,25% 2.355,22	25,00% 588,81	25,00% 588,81	25,00% 588,81	25,00% 588,81		
8	-	PINTURA	Físico % Financeiro	11,76% 12.310,25			25,00% 3.077,56	25,00% 3.077,56	25,00% 3.077,56	25,00% 3.077,56
9	-	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico % Financeiro	7,89% 8.253,71	10,00% 825,37	15,00% 1.238,06	15,00% 1.238,06	20,00% 1.650,74	20,00% 1.650,74	20,00% 1.650,74
10	-	ACESSIBILIDADE	Físico % Financeiro	0,91% 948,85					50,00% 474,43	50,00% 474,43
11	-	COBERTURA	Físico % Financeiro	4,09% 4.276,50	10,00% 427,65	15,00% 641,48	15,00% 641,48	20,00% 855,30	20,00% 855,30	20,00% 855,30
12	-	ACESSÓRIOS	Físico % Financeiro	2,34% 2.449,63	50,00% 1.224,82					50,00% 1.224,82
13	-	LIMPEZA DE OBRA	Físico % Financeiro	0,94% 980,11						100,00% 980,11
TOTAL			Financeiro	100,00% R\$ 104.641,56	13,82% R\$ 14.458,35	16,43% R\$ 17.193,08	23,14% R\$ 24.210,48	18,95% R\$ 19.832,52	12,78% R\$ 13.371,11	14,89% R\$ 15.576,03



Túlio Bácia Tolentino

Eng° Civil - CREA - MG N° 208.289/D